

ANEJO N.º 13:

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 13: PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

ÍNDICE

| | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓN | 2 |
|---|--------------------|---|

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de Santa Ana

Exp.: 300/2020/00870 -15

1 INTRODUCCIÓN

En el siguiente esquema se reproduce la programación de los trabajos del proyecto, junto con su correspondiente previsión de importes a certificar mensualmente.

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de la Plaza de Santa Ana - Exp.: 300/2020/00870 -15

| ACTIVIDADES | MESES | | | | | | | | | | | PEM | PEC | PEC/MES |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | | | |
| APARCAMIENTO PLAZA DE SANTA ANA | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación | | | | | | | | | | | | | | |
| Levantados y demoliciones urbanización | | | | | | | | | | | | 65 303.39 € | 94 030.35 € | 62 686.90 € |
| Movimiento de tierras e impermeabilización de la cubierta | | | | | | | | | | | | 318 003.20 € | 457 892.81 € | 114 473.20 € |
| Apeos servicios existentes | | | | | | | | | | | | 178 553.01 € | 257 098.48 € | 73 456.71 € |
| Urbanización | | | | | | | | | | | | 384 199.61 € | 553 209.02 € | 69 151.13 € |
| Huecos en forjados | | | | | | | | | | | | 75 290.81 € | 108 411.24 € | 61 949.28 € |
| Reparaciones Patologías estructurales | | | | | | | | | | | | 108 755.15 € | 156 596.54 € | 52 198.85 € |
| Arquitectura | | | | | | | | | | | | 2 078 461.02 € | 2 992 776.02 € | 748 194.01 € |
| Señalización | | | | | | | | | | | | 24 676.84 € | 35 532.18 € | 11 844.06 € |
| Gestión de residuos | | | | | | | | | | | | 64 821.06 € | 93 335.84 € | 8 485.08 € |
| Servicios afectados | | | | | | | | | | | | 419 416.54 € | 603 917.88 € | 54 901.63 € |
| Seguridad y Salud | | | | | | | | | | | | 34 718.51 € | 49 991.18 € | 4 544.65 € |
| PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN MENSUAL | 156 511.41 € | 269 380.20 € | 366 436.60 € | 120 130.20 € | 949 914.95 € | 1 104 181.04 € | 1 104 181.04 € | 885 276.49 € | 148 926.54 € | 148 926.54 € | 148 926.54 € | | | |
| PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN A ORIGEN | 156 511.41 € | 425 891.61 € | 792 328.20 € | 912 458.40 € | 1 862 373.35 € | 2 966 554.39 € | 4 070 735.43 € | 4 956 011.91 € | 5 104 938.46 € | 5 253 865.00 € | 5 402 791.54 € | | | |

Madrid, septiembre de 2022

El Autor del Proyecto

Lorenzo Ripoll Álamo

El Director del Proyecto

Federico José Adrados Cuesta