

*Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-33*

ANEJO N° 15:

PROGRAMA DE TRABAJOS

*Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-33*

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
----------	---------------------------	----------

*Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-33*

1 INTRODUCCIÓN

En el siguiente esquema se reproduce la programación de los trabajos del proyecto, junto con su correspondiente previsión de importes a certificar mensualmente.


Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento Descalzas
Exp.300/2020/00870-33

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura del aparcamiento Descalzas. Exp.300/2020/00870-33

ACTIVIDADES	MESES										PEM	PEC
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
APARCAMIENTO DESCALZAS											3.478.138,10 €	4.138.984,34
Instalación obra												
Ensayos reconocimiento estructuras. Recálculo de estructura e ingeniería de detalle											129289,26	153854,2194
Arqueología											4197,6	4995,144
Levantados y demoliciones											331037,65	393934,8035
Obra nueva											260940,37	310519,0403
Urbanización											33213,34	39523,8746
Pinturas y acabados											172971,29	205835,8351
Pavimentación											1453373,29	1729514,215
Accesibilidad											31888,77	37947,6363
Señalización											102268,77	121699,8363
Núcleos de accesos											72341,99	86086,9681
Naturalización aparcamientos											42000	49980
Nuevas estructuras											149181,32	177525,7708
Reparaciones patologías estructurales											620149,71	737978,1549
Gestión de residuos											38524,36	45843,9884
Control de calidad											10037,62	11944,7678
Seguridad y Salud											26722,76	31800,0844
PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN MENSUAL PEM	72.173,10 €	72.173,10 €	419.158,00 €	316.775,47 €	327.405,06 €	955.830,90 €	674.856,09 €	111.958,97 €	98.000,00 €	429.807,41 €		
PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN A ORIGEN PEM	72.173,10 €	144.346,21 €	563.504,21 €	880.279,67 €	1.207.684,73 €	2.163.515,63 €	2.838.371,72 €	2.950.330,69 €	3.048.330,69 €	3.478.138,10 €		

Madrid, noviembre de 2025

El Autor del Proyecto



Fdo.: Daniel Espigado Silva
Arquitecto

El Director del Proyecto



Fdo: Federico Adrados Cuesta
Subdirector General de Planificación
y Construcción de Aparcamientos